

Protokoll zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Objektnummer : 06 5 32

a) Allgemeine Anlagen

Objekt

Straße / Haus-Nr.: _____

PLZ / Ort : _____

Betreiber

Straße / Haus-Nr.: _____

PLZ / Ort : _____

Telefon / FAX : _____

Zertifizierter

Errichter

(Name, Anschrift, Telefon) _____

Anerkennungsnr.: _____

Vorhaben:

- Aufschaltung einer neuen BMA
- Aufschaltung nach Erweiterung oder Änderung einer bestehenden BMA
- Abschaltung / Stilllegung / Außerbetriebnahme einer BMA
- Sonstiges :

Rechtliche Grundlagen

- Baugenehmigung _____
- Brandschutzkonzept _____
- Sonstiges _____

a) Umfang der Brandmeldeanlage und Nachweise

Standort der Anlaufstelle für die Feuerwehr: _____

Standort der BMZ: _____

Hersteller und Typ der BMZ: _____

Gesamtzahl der Meldergruppen : _____

Anzahl der Meldergruppen für automatische Melder _____ mit _____ Meldern.

Anzahl der Meldergruppen für nichtautomatische Melder _____ mit _____ Meldern.

Anzahl	Art
	Optische Melder
	Thermische Melder
	Ionisationsmelder

Anzahl	Art
	Sonstige Melder (Art):
	Sonstige Melder (Art):
	Sonstige Melder (Art):

Anzahl	Brandfallsteuerungen & sonstige Ansteuerungen

Pos.	Bezeichnung	Vor- handen	Entfällt	Mangel
1	Prüfbericht eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen mit Bestätigung der Umsetzung der vom Amt für Brandschutz der Stadt Wetzlar freigegebenen Gesamtkonzeption sowie Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Brandmeldeanlage in Verbindung mit ggf. vorhandenen Alarmierungsanlagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nachweis über das Bestehen eines Wartungs- / Instandhaltungsvertrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Freigegebene Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Freigegebene Feuerwehr-Schließung (Anlage A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Freigegebene Feuerwehrpläne nach DIN 14095	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Objektbeschreibung mit Ansprechpartnern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Leuchtanzeige bei mehr als 50 Meldergruppen/ Laufkarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ersatzscheiben und „Außer-Betrieb“-Schilder für Druckknopfmelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Feuerwehr-Anzeigentableau (FAT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Einsprechstelle Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld (FGB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kurzbeschreibung der vorh. Brandfallsteuerungen an der Anlaufstelle der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Manuelle Abschaltung der Alarmierungsanlage an der Anlaufstelle der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Manuelle Abschaltung der Klima-/ Lüftungsanlage an der Anlaufstelle der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hinweisschilder zur Anlaufstelle der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Gelbe Blitzleuchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Ständig besetzte Stelle stellt Zugänglichkeit für die Feuerwehr sicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Freischaltelement (FSE) mit Profilhalbzylinder der Feuerwehr-Schließung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pos.	Bezeichnung	Vor- handen	Entfällt	Mangel
21	Objektspezifischer Profilhalbzylinder im FSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Objektspezifischer Generalhauptschlüssel (GHS) im FSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Der GHS schließt <u>alle</u> Türen im Objekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist gewährleistet (EMA, elektr. Türverriegelungen, Schließbarkeit von außen etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Zufahrtstore etc. besitzen eine Notentriegelung bei Netzausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Beschriftung der Melder vollständig vorhanden sowie dauerhaft und lesbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Verdeckte Melder sind für die Feuerwehr gut erreichbar, erforderliche Hilfsmittel sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Feuerwehr-Lichtschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Störungsmeldungen werden weitergeleitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Sabotagemeldungen werden weitergeleitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Kurzbedienungsanleitung an der BMZ vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Liste der Beauftragten und unterwiesenen Personen liegt der Zentralen Leitstelle des LDK vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Sonstiges / Bemerkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Die Beseitigung der aufgeführten Mängel ist dem Amt für Brandschutz bis zum

_____ unaufgefordert und in schriftlicher Form anzuzeigen.

Die BMA ist bereits aufgeschaltet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA / Erweiterung wurde erfolgreich in Betrieb genommen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die BMA wurde abgeschaltet / stillgelegt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist ein Wiederholungstermin erforderlich ?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Dauer der Inbetriebnahme von _____ bis _____ Uhr.

Ort, Datum : _____

Name, Unterschrift Betreiber	Name, Unterschrift Amt für Brandschutz Stadt Wetzlar
--	--